



**Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» 01 2025г.

№ 35

«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» за 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Ремонт и содержание автомобильных дорог» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

Заместитель главы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

Осеев Н.В.

Отп. – 2 экз;
1- в дело
1- ОЭФИБУ
Исп. Паттас С.Н.,



Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск
«Ремонт и содержание автомобильных дорог»
отчетный период 12 месяцев 2024 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа Ремонт и содержание автомобильных дорог» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018 № 391 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.07.2019 №281, от 19.09.2019 №386, от 26.12.2019 №506, от 24.04.2020 №149, от 14.08.2020 №221, от 22.03.2021 №99, от 27.12.2021 №486, от 15.11.2022 №407, от 05.04.2023 №143, от 10.08.2023 №329 (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с планами реализации мероприятий Программы предусмотрено 36821,012 тыс. руб.:

Запланировано:					Исполнено:						% исполнения к плану
ВСЕГО	ОБ	РБ	ВБИ	МБ	ВСЕГО	втч. задолж 2023	ОБ	РБ	ВБИ	МБ	
36821,01	0	4000	514	32307,01	34927,28	0	0	4000	514	30413,28	94,86

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактические расходы составили 34927,28 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств местного бюджета-30413,28 т.руб.). Общий процент выполнения мероприятий Программы составил – **94,86 %**.

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Боровска.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2024 году для реализации мероприятий муниципальной программы заключено **восемнадцать** муниципальных контрактов на общую сумму 36821,012 тыс. руб., освоено по контракту в объеме 34927,282 (94,86%).

Муниципальный контракт				Результаты Программы			
Заключено		Исполнено (т.руб)		План (тыс.руб)	Фактические расходы (тыс.руб)		% выполнения от плана
Кол-во	Сумма (т.руб)	всего	%		всего	из них, задолженность прошлых лет	
8	36821,012	34927,282	94,86	36821,01	34927,28	0	94,86

5. О выполнении основных мероприятий.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Боровска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Основное мероприятие 1.: Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Данное мероприятие предусматривало:

-увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог.

Данное мероприятие предусматривало содержание сетей автомобильных дорог в полном объеме.

Контрольное событие: мероприятие исполнено на 24298,306 тыс.рублей (100% от планируемых объемов Программы – 24298,306 тыс.руб).

В течение отчетного периода подрядной организацией ООО "Единство" за счет средств местного бюджета выполнены работы по содержанию городских дорог и тротуаров общей площадью 54,6 км:

- в зимний период на дорогах города произведена россыпь противогололедных материалов (пескосоляной смеси);

- в летний период производилось обеспыливание поверхности от пыли и грязи, выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия; производились иные работы (ремонт и установка искусственных неровностей, разметка дорожного покрытия, ремонт ограждений перильного типа, подсыпка и планировка обочин).

Кроме этого, заключались контракты с этой же организацией на выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог, тротуаров и автобусных остановок на территории города Боровск.

Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривало приведение сетей автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Контрольное событие: мероприятие исполнено в полном объеме 100% или в сумме 3933,589 тыс. рублей. За счет этих средств выполнен текущий ремонт автомобильной дороги в г. Боровск ул.Мира д.57-59 участок №1,№2 (1707,982 тыс.руб), на ул.Красноармейская от д.35 до д.46 (1873,685 тыс.руб). Выполнен ямочный ремонт на городских дорогах (770,828 тыс. руб).

Затраты по грейдированию дорог составили 1081,094 тыс. рублей. Выполнены работы по ликвидации аварийной ситуации провала дорожного полотна на автомобильной дороге по «Боровск-Федорино-«Верея-Медынь»»(406,271 тыс. руб).

В рамках инициативного бюджетирования за счет средств районного и местного бюджетов, вовлечения средств граждан выполнен текущий ремонт автомобильной дороги по ул.Колхозная в городе Боровске протяженностью 0,596 км на сумму 3684,547 тыс. рублей..

Мероприятие 1.3.Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда.

Данное мероприятие предусматривало приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Контрольное событие: за счет средств дорожного фонда -1507,840 тыс. рубле профинансированы расходы по содержанию городских дорог.

Всего расходы за счет средств дорожного фонда составили 1507,840 тыс. рублей Мероприятие исполнено 49,11% от планируемых затрат фонда 3070,609 тыс.руб.

Мероприятие 1.4. Паспортизация дорог

Данное мероприятие предусматривало увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Контрольное событие: в отчетном году обязательства по выполнению работ по паспортизации автомобильных дорог не выполнялись.

Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие предусматривает сокращение количества дорожных транспортных происшествий с сопутствующими факторами.

Контрольное событие: в отчетном году мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения не проводились. Средства не выделялись.

6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

Контрольное событие: Заключено *два* муниципальных контракта. Исполнено мероприятий 24298,306 тыс.руб.(100% от плана).

«Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Контрольное событие: Всего по мероприятию освоено средств в сумме 9121,13 тыс. рублей (средства местного бюджета-4607,136 тыс.руб., средства от физических лиц 514 тыс. руб., бюджета района – 4000 тыс. руб). Заключено *шесть* контрактов на сумму 9121,136 тыс.руб, исполнены 100%.

Мероприятие исполнено (96,50%) за счет процедуры экономии по факт выполненных работ.

«Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда»

Контрольное событие: средства освоены в объеме 1507,840 тыс.руб. Мероприятие исполнено на 49,11%.

«Паспортизация дорог»

Контрольное событие: Паспортизация дорог не проводилась.

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

Контрольное событие: средства не выделялись.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2024 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 36821,012 тыс.руб.

Таблица № 1

Фактическое исполнение по источникам финансирования

№ п/п	Источники финансирования	Уточненный план бюджетных ассигнований Программы на 2024 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Процент исполнения %
1	Областной бюджет	0	0	
2	Районный бюджет	4000	4000	100
3	Бюджет поселений	32307,01	30413,28	94,14
4	Внебюджетные источники (ср-ва физ.лиц)	514	514	100
Итого по программе		36821,01	34927,28	94,86

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы освоены в размере 94,86%. Объем неосвоенных финансовых средств составляет 1893,73 тыс. рублей. Неосвоенные финансовые средства – это выполненные объемы работы по факту.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

$$K = 36821,01 / 34927,28 = 0,95 \text{ значение данного показателя составляет } 94,86\%.$$

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности, комплексная оценка составляет 94,86%

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу
«Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог»
по итогам 2024года

№ п/п	Наименование показателей результативности	Ед.измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой	Фактически достигнутые значения показателей	Отклонения от планового значения
1	Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа	процент	0,15	3,46	+3,31
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;	процент	26,8	34,7	+7,9
3	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	2	0	-2